

## Zápis č.26

ze schůze výboru Společenství Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

Dne: 15.7.2015

Přítomni: Vladimír Zasadil, Hana Nekolová, Karel Hošek, Jiří Železný, V. Kubásek,

Omluveni: Libor Bulant,

**Výbor je usnášeníschopný.**

KK: Věra Lukášová,

Hosté:

---

Program: **1. Zahájení**  
**2. Havárie a běžná údržba**  
**3. Plán oprav**  
**4. Pohoda, bezpečnost a náklady bydlení**  
**6. Různé**

---

### 1.Zahájení (V. Zasadil)

d) Zápis ze SV – K. Hošek, L. Bulant – schválen, vložen na vrumo.cz. **Založit**

### 2. Havárie a běžná údržba

#### **2.1. Součinnost SVJ a MČ P10 při údržbě pochozích teras v r. 2015**

b) *Oprava veřejného osvětlení na terasách - Fa ELTODO označila na terase poškození kabelu veřejného osvětlení. Po 30.6. bude provedeno místní šetření za účasti Ing. Kopeckého.*

c) *Stop graffiti – organizuje MČ P10 – 29. 6. proběhlo vyčištění vzorku travertinů na západní části teras v ONP s dobrým výsledkem – záměrem MČ je nechat vyčistit ONP a INP do výše 2,6 m Vr 1461,2, termín realizace zatím není znám (ani na ÚMČ)*

#### **2.3. Splašková a dešťová kanalizace (SF First - Votruba).**

*Stav na Mo dle zápisu č.13 – odloženo, není nebezpečí z prodlení.*

**2.3.1. Vyčištění svodu dešťové vody z terasy nad garážemi vedle Uzbecké (P. Votruba).**

#### **2.4. Oprava zdí na šikmých plochách (V.Kubásek)**

*Přístupy na terasu z jižní strany. Nabídka 8200 Kč (p.Kafka). Realizovat do 30.7. (Nemocen, dovolená)*

#### **2.5. Rekonstrukce gajgru u svodu č. 3 v průjezdu (V.Zasadil, J.Železný)**

*Rekonstruovat všechny jako č.6, objednat u fy (Herčík a Kříž) do 30.7.*

#### **2.6. Oprava výtluč v průjezdu (V.Kubásek)**

*Zajistit do 31.8.*

### 3. Plán oprav

#### 3.3. Úprava vstupních prostor domů (L. Bulant, úkol č.12 Plánu oprav)

##### **3.3.1 Uzb, Mo – 0,1 NP**

Stav k 13.5. viz zápis č.17/2015.

a) **Rekonstrukce rozvodny Mo - Mercato s.r.o. – 4.6.2015 – nákladem PRE.**

Návrh nájemní smlouvy PRE pro rozvodnu - Souhlas 5-0-0 – text doplněn a upraven ze strany SVJ, odeslán zpět doporučeně 30.6.(dosud nevrácen).

**Rekonstrukce bude probíhat do 30.8.2015**

b) **Vymístění zařízení PRE z rozvodu Vr, Mo - Fa Jezl s.r.o.– nákladem PRE – Moskevská hotovo, začištěno, na Uzb nedokončeno**

Příprava na přemístění elektroměrů NP. Budou předloženy 3 nabídky.

b) **VŘ na realizaci prací dle projektu O,1NP Uzb, Mo**

Vítězná nabídka:

**BML stavba – 1 723 462 + 1 707 826 vč. DPH Uzb+Mo**

Ani vítězná nabídka se nevejde do rozpočtových nákladů dle Plánu oprav (3mil Uzb+Mo, 1milVr 1+2)

**Další postup:**

- uvědomit soutěžitele o výsledku VŘ, dále jednat jen s vítězem. (splněno)
- vyjednat snížení ceny díla Uzb+Mo pod 3 mil. Kč vč. DPH – první jednání 21.7. v 16.30 (návrhy členů výboru předat L.Bulantovi)
- přizvat autorský dozor (může dát návrh na redukci projektu)

#### **3.4. Výměna oken na hlavních schodištích Uzb, Mo (úkol č.21 Plánu oprav – Zasadil, Kubásek)**

Stav k 5.11. je v zápise č.41/2014. Stav k 26.2. je v zápise č.8/2015. Stav k 3.6. je v zápise č.20/2015.

Stav k 24.6 je v zápise č.23/2015.

**Harmonogram prací je upraven:**

**13.7 – stavba lešení Uzb**

**16.7 - nastoupí Skanska – demontáž okenních stěn, likvidace asbestového odpadu**

**28.7 - nastoupí PKS navezení a montáž nových oken. Záběr parkoviště podél domu (od křižovatky k topolu) zajištěn (PKS). Vyzdvižení rámu na lešení jeřábem, okna nákladním výtahem.**

**SVJ zajistí:**

- Denní místnost. Na Uzb,Mo instalovat stálé přípojky 380 a 220V – do 13.7. – hotovo (V. Kubásek)
- součinnost s MČ (K. Hošek),
- Odborný dozor nad průběhem stavebních činností, kontrolní dny (J. Železný)

#### **3.4.1. Oprava oken na severních schodištích Uzb, Mo (úkol č. 19 PO – V. Zasadil, V.Kubásek)**

Úkol Plánu oprav vyvolal stav, kdy v prostoru schodiště dochází k průvanu a zatékání vody.

Schodištěm táhne a voda zatéká proto, že lidé otevírají, ale už nezavírají okna.

Proveden a zdokumentován podrobný nález tech. stavu okenních sestav.

Některá okna jsou poškozena, ale jsou opravitelná (zámečnick).

Veškerá gumová těsnění jsou v pořádku.

Na Uzb rozbity 2 okenní tabule.

**Vyžádána alternativní nabídka opravy od p.Krampery (na dovolené)**

#### **3.5. Oprava teras (úkol č.17 Plánu oprav – V.Zasadil, Ing.Železný)**

**- Třetí etapa**

**Odloženo – další postup podmíněn výsledky jednání s MČ P10 .**

Materiál dle našeho návrhu do rady dán nebyl – bližší info po 15.7.

**Součinnost s MČ ztratila dynamiku. Náhradní (redukována) varianta dalšího postupu v součinnosti s dodavatelem (AS Minar) – přípravné práce, ošetření zídek a úpatí domů v rámci prostředků, zbylých na Plánu oprav pro opravu teras. Zamezit zatékání do garáží. Projednat do 30.7. (V.Zasadil, J.Železný)**

### **3.7. Komerový systém** (K.Hošek, L.Bulant, L.Novák)

**Harmonogram prací sjednán se zástupci ALKON 16.6. (Zasadil, Bulant/Konášek+1):**

- Projekt předložit ÚOOZ ke schválení do 30.6. (plná moc)
- Závěry posouzení projektu ÚOOZ do 30.7.
- Instalace kamerového systému paralelně v období 1.7 – 15.8.
- Oživení KS do 30.8

### **3.8. Interiéry – chodby, schody, sklepy** (úkol č.24 Plánu oprav)

**Příprava k plnění úkolu:**

#### **a) Sběr vstupních dat:**

Výměna lina, opravy stěn, vybělení – referenční nabídka fy Thomson (30.3.2014)

Konzultace k úpravám osvětlení (pohybová čidla) – Ing. Laštovička – zápis č.19/2015

Referenční nabídka dveří s protipožární odolností EI30DP3CS od tří dodavatelů (V. Kubásek),

#### **b) Přípravné práce**

- Zjistit technický stav fukarů nuceného větrání Uzb, Mo, zajistit kontrolní běh a vyfoukání nečistot z rozváděcího kanálu (V. Kubásek – do 15.8)
- Výměna lina, oprava zdí – předsunout – výkaz výměr, VŘ

### **3.9. Oprava stoupaček SV, TUV na Uzb, Mo** (V.Kubásek)

Oprava JZ stoupačky NP+VP Mo ukončena.

**Pokles potrubí v dalších stoupačkách nevyžaduje vyzdvížení, ale pouze fixaci na vrcholu stoupačky a pod každým kompenzátorem. Předložit standardní nabídku – vícepráce, méněpráce.**

V průběhu realizace zaznamenat polohu kompenzátorů po výšce na každé stoupačce, případné omezení přístupu ke stoupačce stavebními úpravami a z toho vyplývající odchylky standardního postupu opravy. Faktury doložit montážním výkazem včetně víceprací oproti standardní nabídce ze schválených odchylek.

## **4. Pohoda, bezpečnost a náklady bydlení**

### **4.1. Bezobslužný provoz EPS s napojením na PCO** (V. Kubásek, L.Bulant).

#### **4.1.1 PBŘ** (KRASO s.r.o.) – Hotovo, zápis č.19

#### **4.1.2. Požárně bezpečnostní audit** (PBA – M-connection),

**a) termín provedení 21.7. ve 12 hodin** (vyjasnit způsob opravy rozvodů požární vody v garážích)

**b) Opravit zámky dveří – výstup na terasy s boku domů** (V.Kubásek)

**Další etapy:**

4.1.3. Prováděcí projekt na úpravu EPS a požárního vybavení domů dle PBŘ a PBA (SEOS)

4.1.4. Realizace souboru prací dle projektu (VŘ)

4.1.5. Připojení na PCO hasičů (M-connection).

**Náklady:**

PBŘ bylo za 167 tis.Kč (vč.DPH), PBA bude stát cca 42 000 Kč (vč. DPH), celkové náklady na úkol lze odhadnout až na základě prováděcího projektu. SVJ může případně v kterékoli etapě projektu odstoupit.

### **4.2. Domovní a strážní služba**

#### **4.2.1 Securitas.cz** (V.Zasadil, K.Hošek, Ing.Jelínek)

**Provést namátkovou kontrolu směrnic, vystrojení a výkonu služby** (K. Hošek, do 30.6.)- zápis

#### **4.2.2. Internet na vrátnici** (V.Kubásek, P.Votruba)

V rámci součinnosti SVJ a fy Poda při zavádění jejich telekomunikačních služeb v našich domech byla zřízena bezplatná linka pro připojení vrátnice na internet. Bude oživena do **31.7.2015**

Na vrátnici předat a připojit notebook s příslušenstvím ze stávajícího vybavení výboru. Pro výbor opatřit nový notebook s příslušenstvím – cena do 10 000 Kč. (V.Kubásek v součinnosti se SF First) - hotovo

**Schránka** ([vrátnice@seznam.cz](mailto:vrátnice@seznam.cz)), internet, elektronická pošta, příjem a komunikace na [havarie@vrumo.cz](mailto:havarie@vrumo.cz)

#### 4.3. Provoz a využití ploch SČD v průjezdu

##### **4.3.1. Dopravní obsluha a dopravní značení (K.Hošek)**

*Výsledný návrh ve formě žádosti o úpravu dopravního značení a souvisejících opatření schválen výborem 5-0-0. Realizovat.*

##### **4.3.2. Parkovací/manipulačního prostor vedle vrátnice (L.Bulant)**

*Rezervováno pro dopravní obsluhu nebytových (obchodních) prostorů č.1462/309 Na návrh nájemní smlouvy nereagují – odloženo*

##### **4.3.3. Parkovací prostor pro potřeby SVJ (K. Hošek)**

*Uzamykatelné zábrany, informační tabulka, klíče na vrátnici,*

*Pravidla pro využití dána na vrátnici a uveřejněna na [www.vrumo.cz](http://www.vrumo.cz)*

#### 4.4. Společná elektřina na Vr.1,2. (V.Zasadil)

*Elektroměry, jištění, sazby, identifikace ejtmane větví a popisy v rozvaděčích ... nabídka fy Kreuzig a Tůma – cca 9600.- Kč + DPH (+vícepráce). Možnost změny sazeb, snížení počtu fakturačních elektroměrů, snížení plateb za společnou elektřinu ...objednat (6-0-0).*

*Klíče, zpřístupnit.*

##### **4.4.1. Pasportizace NP a SČD na Vr (V.Zasadil, J.Železný, V.Lukášová)**

#### 6. Různé

##### **6.1. ÚMČ P 10, ŠU,PU (K. Hošek)**

*Ve věci p. Perlingera rozhodl soud (zatím nepravomocně) – předáno pojišťovně Allianz a.s.; p.Perlinger se odvolal – koordinovat s JUDr. Hejzmanem a s pojišťovnou*

##### **6.28. Úklid na nové dlažbě (K. Hošek)**

*Čtyři koše na odpadky dodány. Zajistit nerezové části proti ukradení (V.Kubásek, Krampera). Možnost vyvážení odpadků (poptat).*

##### **6.33. Vrácení přeplatků z vyúčtování služeb za r.2014 vlastníkům (H. Nekolová)**

**Hotovo**

##### **6.34. p. Klement - čalouník, žádost o pronájem místnosti (NP) Moskevská (L.Bulant)**

*Do smlouvy zakotvit respektování požárních pravidel, Standardní cena 80,- Kčm2měs*

##### **6.35. Ježek na hromosvodu Vr-2 (V. Zasadil)**

*doplnit (P.Krampera)*

**Termíny schůzí výboru 22.7. a 29.7. vypustit. Příští schůze 5.8. (termíny 12. a 19.8. vypustit).**

**Úkoly PO běží (řídí vedoucí úkolů). Likvidace faktur běží.**

Zapsal: K. Hošek

Za správnost : V.Zasadil