

Zápis č. 13/2026

schůze výboru Společenství Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

Datum konání : 07.07.2026

Lokalita : Uzbecká 1463/1 - zasedací místnost SVJ v 0. podlaží

Přítomni: Tomáš Jirman

Hana Nekolová

Martin Dvořák

Libor Bulant

Pavel Votruba

Hana Konopásková

Martina Auerbach

☒ přítomen předseda výboru SvJ

☒ přítomna místopředsedkyně výboru SvJ

☒ přítomen člen výboru SvJ

☒ přítomen člen výboru SvJ

☒ přítomen člen výboru SvJ

☒ přítomna členka kontrolní komise

☒ přítomna členka kontrolní komise

Ostatní (hosté):

Výbor je usnášení schopný ☒ ANO

Označení úkolu/bodu	Text Úvod a poznámky	Datum vložení		Zveřejnil
-	Legenda: černá - starý zápis modrá - nový/doplňný zápis červeně - důležité body a části šedivě - vypuštěný bod (zkrácení textu)	01.06.2025		Jirman
I	Obecké a právní body	Datum vložení	Termín	Zodpovědné osoby
I-03	1 Výzva na prodej staré radnice MČ P10 a KD EDEN: (zkráceno viz zápis 25-2025 a 10-2026) MČ potvrdila plán prodeje areálu Vlasta investorovi ENERGO-PRO Real Estate; cílem je podpis smlouvy do 30. 6. 2026. - Architektonická soutěž se uskuteční až po prodeji, SVJ budou mít možnost podávat návrhy. - Konkrétní postup zapojení SVJ ani obsah budoucích smluv SVJ-investor nebyl ze strany MČ upřesněn. - MČ deklarovala ochotu uzavřít se SVJ dohody o transparentnosti, ale bez konkrétního postupu. - SVJ mají do 15. 3. 2026 odevzdat své požadavky. Požadavky jednotlivých SVJ byly odeslány v pondělí 9.3.2026 Na 20.5. bylo svoláno další jednání na radnici ohledně dalšího postupu v tomto bodě. Za naše SVJ se schůzky zúčastní p. Nekolová a p. Jirman. 20.5. proběhlo jednání na radnici ohledně dalšího postupu v tomto bodě. Schůzky se zúčastnili zástupci všech SVJ na sídlišti Vlasta. MČ potvrdila plán prodeje areálu Vlasta investorovi ENERGO-PRO Real Estate s cílem podepsat smlouvu do 30. 6. 2026. Architektonická soutěž proběhne až po prodeji. Jednání 20. 5. přineslo jen obecné informace bez jasného postupu. SVJ předpokládala, že MČ navrhne, jak může obyvatelům v jednotlivých fázích pomoci, což se nestalo ani na druhé schůzce. Proto dnes všech 7 SVJ sídliště Vlasta požádalo o uzavření písemných dohod s MČ Praha 10. 16. 6. MČ Praha 10 zaslala návrh Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 10 a jednotlivými SVJ sídliště Vlasta. Účelem dokumentu je vymezit rámec spolupráce v období výstavby nového polyfunkčního domu na místě původní radnice Vlasta. Po prostudování návrhu se ukázalo, že Dohoda je jednostranná a SVJ prakticky nijak nezaručuje ochranu jejich práv, ani jasné postupy při řešení dopadů stavby. Z tohoto důvodu nyní SVJ připravují protinávrh, který bude spolupráci nastavovat vyváženěji a více férově.	01.06.2025	info/ probíhá	Nekolová
I-05	Se správním firmou FIRST prostřednictvím pana Votruby, bylo domluveno provedení auditu vedení a rozvodů a především armatur (uzavírací a vypouštěcí ventily apod.) v soukromých prostorech (nebytů) v 0.-2. patře pro budoucí vymístění těchto armatur mimo soukromé prostory, tak aby byly přístupné z domovních chodeb, či jiných přístupných míst. Prochází se projektová dokumentace. Hledá se PD nebytových prostor. A začínají se procházet jednotlivé prostory. Ve většině jednotek je plný SDK pohled bez přístupu k armatúram společných rozvodů, které musí být přístupné. <u>Majitelé jednotek budou vyzváni k doplnění revizních otvorů na vlatní náklady.</u>	10.06.2025	NT4 01.08.2026	Votruba
I-07	Umístění výdejních boxů: PPL Box byl osazen. Bylo domluveno rozšíření boxu zásilkovny o dva sloupce (v rovině se stěnou), nájemné bylo adekvátně navýšeno. Smlouva na rozšíření boxu zásilkovny byla podepsána. Čekáme na osazení rozšíření boxu. Box byl rozšířen 4.6.2026.	01.06.2025	splněno	Bulant

I-13		Bylo zjištěno, že sklep č. 19, který je náležel k bytu č. 189 (nové číslování) je někým obsazen. V rámci výboru bylo domluveno, že bude sepsána žádost o vyklizení obsazeného sklepa s dostatečnou lhůtou pro případné vyklizení (min. 1 měsíc). Pokud do lhůty nebude sklep vyklizen, dojde k jeho otevření, případné vyklizení a předání majitelce příslušného bytu, ke kterému sklep náleží. Byla sepsána a vyvěšena výzva k vyklizení sklepa, čekáme na uplynutí lhůty, nebo kontaktování osobou dnes využívající sklep. Ke sklepu č. 19 se přihlásila paní Máňková z bytu č.26 - musíme posunout výzvu na sklep č.26, který by k tomuto bytu měl náležet. A udělat v přidělených skepech pořádek. K tomu pomáhá i kontaktní formulář, který nyní aktualizuje SF Flrst. V rámci kontaktního formuláře uvádí užívání sklepu č.26. Bude prověřeno, zda nevyužívá dva sklepy, nebo kým je využíván sklep č.26. Výbor zjišťuje, kdo má obsazený sklep č. 26, tak aby mohl být předán k bytu č.189, který nyní žádný sklep nemá. Sklepy nejsou označeny, bude dále pátráno a řešeno očíslování sklepů. Sklepy byly označeny prázdným polem s výzvou označení čísla bytu, který sklep užívá. Výzva byla vylepena na dveře sklepů, bude doplněna na nástěnkách a obyvatelé domu Moskevská byli obesláni mailem. termín prodloužen do 1.8.2026	17.03.2026	01.08.2026	Votruba
I-18		5.5. 2026 Proběhla domovní schůze, kde byly vysvětleny a projednávány body nadcházejícího hlasování. Dále bylo odpovídáno na dotazy zúčastněných.	12.05.2026	info	
I-19		V období 11.–31. 5. 2026 proběhlo písemné hlasování per rollam, kterého se zúčastnilo cca 250 jednotek (tj. cca 65 % vlastníků – hlasováno podle m ²), což je vzhledem k vysokému počtu nájemních bytů a bytů vlastněných cizinci velmi dobrý výsledek. Díky dosažení nadpoloviční většiny podle podílů mohlo SVJ schválit účetní závěrku, plán oprav a volbu orgánů SVJ; bez této většiny by nebylo možné účetní závěrku schválit, zadávat opravy ani by nebylo možné se vyhnout opakování hlasování. Hlasovací lístky byly předány správní firmě First k vyhotovení protokolů, které následně prověří kontrolní komise. Podrobné dokumety byly zveřejněny na webu 23.6.2026	02.06.2026	info	Nekolová
II		Údržba a správa domů	Datum vložení	Termín	Zodpovědné osoby
II-01	Výtahy:	Inspekční prohlídka bude probíhat v roce 2026. V případě poruchy nahlaste závadu na havarie@vrumo.cz tak aby mohla být zajištěna oprava. Jako příloha č.1 zápisu 1/2026 je zpráva ohledně výtahů, mapující jejich vývoj a poruchovost od roku 2011	10.06.2025	info	Votruba
	1461	k 07.07.2026 jsou všechny výtahy v provozu.	10.06.2025	info	Votruba
	1462	k 07.07.2026 jsou všechny výtahy v provozu.	10.06.2025	info	Votruba
	1463	k 07.07.2026 jsou všechny výtahy v provozu.	10.06.2025	info	Votruba
	1464	k 07.07.2026 jsou všechny výtahy v provozu.	10.06.2025	info	Votruba
II-03		Graffiti a vandalismus	01.06.2025		Jirman
	4	2.1. kolem 22 hodin, byly posprejovány jižní fasády věžáků. Až počasí dovolí bude vyčištěno. Omítka byla přemalována, čištění na tvrdém povrchu bude domluveno v rámci balíčku s firmou Komwag. Pomalování tvrdých povrchů dál nepokračovalo, ale v poslední době se objevilo několik nových čmáranic. <u>Bylo domluveno, že odstranění bude objednáno v září po návratu lidí z dovolených, kdy přes léto je v domech obecně méně lidí a tím se může zvýšit případné další nebezpečí nových výskytů.</u>	10.01.2026	01.09.2026	Jirman
II-04	CCTV	Kamerový systém			
	5	S firmou Alkon bude domluvené přenastavení systému pro režim s pevnou IP adresou, bez nutnosti cloudového uložení. Zároveň bude do vrátnice pořízen větší monitor/TV pro sledování kamerového systému. Větší TV byla objednána, po doručení bude instalována. Zástupce firmy dorazí do konce dubna. Nastavení kamer s pevnou IP adresou proběhlo. TV byla pořízena a doručena, bude instalována do recepce. TV byla nainstalována do recepce, bude dopojena ke kamerovému systému, práce byly objednány. Montáž proběhne v příštím týdnu.	31.03.2026	01.08.2026	Bulant
II-05		Zatékání			
	7	29.8.2025 došlo k zatečení do prostoru jídelny. Izolační práce byly dokončeny a MČ P10 převzaty, je nutné doplnit chybějící dlažbu, pro zdárné dokončení díla a odstranění mobilního oplocení. <u>Dlažba byla objednána, zaplácena a čeká se na výrobu. Výroba byla přislíbena na 3. týden v červnu.</u>	02.09.2025	01.08.2026	Votruba
	8	I po dalších deštích a tání sněhu se neobjevili nové známky zatékání, 9.12. pan Buriánek směřem k výboru SVJ směřoval požadavky na škody způsobené zatečením do jeho bytu. Tyto požadavky budou nahlášeny jako pojistná událost. Pojistná událost byla nahlášena, čekáme na vyjádření pojišťovny. Pojistná událost bude rozdělena na dvě PU. SVJ bude uplatňovat škodu na střeše. Škoda v bytě bude uplatňována pojistkou majitele bytu v rámci pojištění SVJ. <u>Pojišťovna si vyžádala další podklady.</u>	16.09.2025	NT06 30.07.2026	Bulant/Votruba
	12-1	Havárie se zatečením k doktorům bude nahlášena jako pojistná událost. Pan Votruba předá panu Bulantovi podklady pro nahlášení pojistné události. Čekáme na dokončení opravy pro nahlášení celkové škody pojistné události. Opravy budou fakturovány na SVJ, které je následně nahlásí jako pojistnou událost. Faktura byla dodána, ale výbor ji nemohl přijmout, protože měla zjevné nedostatky a nemohli bychom ji zařadit do účetnictví a použít jako podklad pro pojišťovnu. <u>Výbor obdržel opravenou fakturu, kterou proplatil a bude použita jako podklad pro pojišťovnu.</u>	10.12.2025	NT3 30.07.2026	Bulant

	13	Zatečení do garáží: 11.11. jsme byly informovány o zatečení do garáží. Stav zatékání do garáží byl technikem správy FIRST prověřen a zdokumentován. Prohlídka se konala za účasti pana Oktábce, předsedy Družstva garáží. Protečená místa souvisí jednoznačně s deštěm. Problematická místa jsou pouze kolem vpustí z teras kolem trávníku. Nikoliv v místech pod trávníkem. SVJ nechá prověřit stav PVC a vpustí, jejich detaily izolací a starší chříčice v původním obezdění rekonstruovaného trávníku. Je nutné demontovat část pochozí dlažby. Hledá se dodavatel a termín. Do svátků bude provedena sondáž (ze strany terasy) na místech určených zástupcem družstva garáží (pravděpodobně v místě vpustí). Protože nemáme dodavatele, který by práce mohl provádět mezi svátky, budou případné opravy probíhat až v lednu, s přihlédnutím na počasí. Probíhá komunikace s dodavatelem prací. Musíme počkat na lepší počasí. Dodavatel dal termín na 1. týden v březnu, bohužel práce neproběhly a další komunikace je vyhýbavá, sháníme nového dodavatele prací. 4.3. jsme obdrželi oficiální výzvu do DS k přijetí opatření. Výbor připravý odpověď s konkrétními kroky pro přijetí opatření k odstranění zatékání a odpověď bude odeslána DS do 23.3.2026 Oficiální odpověď byla 24.3.2026 odeslána DS. Od dodavatele máme termín prací 1.4.2026. 1.4. byla provedena sonda u vpustí u Uzbecké, nebyla odhalena systémová chyba ohledně napojení pojistné HI z MAP na vpust, na kterou bylo podezření, ale byla odhalena nekvalitně provedená záplata a prořízlá pojistná izolace z MAP, toto bylo opraveno 2.4. Tím by se mělo eliminovat zatékání u předmětné vpustí, ale neřeší to další případné netěsnosti na jiných místech, které budeme muset nalézt a sanovat. <u>Budou provedeny sondy u západních vpustí.</u> <u>Sháníme dodavatele.</u>	25.11.2025	NT3 1.08.2026	Votruba
II-06		Zvýšení osvětlení v okolí našich domů Montáž probíhá. U některých světél je problém s nastavením. Bude řešeno s výrobcem a dalším elektrikářem. <u>Práce byly na chvíli pozastaveny, probíhalo vyjasnění některých bodů mezi výborem a dodavatelem, práce by měly v dohledné době pokračovat a dokončit se.</u>	01.06.2025	1.08.2026	Votruba
II-14	1	Obdrželi jsme CN na opravu schodů z Uzbecké do parku a CN na vybudování ocelové rampy pro snadnější přístup s kočárky apod. Výbor nechválil přijetí CN na opravu schodů v poměru 1:2:1.(pro:proti:zdržel se). Výbor nechválil přijetí CN na doplnění rampy v poměru 0:3:1.(pro:proti:zdržel se). Výbor se domluvil, že poptá na tyto práce protinabídky. Byly poptány další firmy, ale CN jsem zatím neobdrželi. Připomněli jsme se. Obdrželi jsme nabídku přes SF od firmy Strawstav, která byla dražší než původní neschválená CN, výbor opětovně hlasoval o přijetí původní CN na opravu schodů, kterou výbor přijal v poměru 4:0:0 (pro:proti:zdržel se). Bude domluveno s dodavatelem, zda práce můžou proběhnout ještě letos, nebo se bude muset čekat na počasí. Práce proběhnou snad v lednu - záleží na počasí. Stávající počasí moc nedovoluje venkovní práce. Výbor se připomíná s provedením prací a chce předložit termín a případný harmonogram. Dostali jsme odpověď, že práce by mohli proběhnout v druhé polovině dubna. Přesné termíny a HMG prací bude dořešen. <u>Práce probíhají. Byla provedena remodelace a zatěsnění schodů, bude provedena finální povrchová úprava.</u>	30.09.2025	30.07.2026	Jirman
II-19		V rámci jednání s dodavateli, jsme obdrželi CN na drobné práce v okolí našich domů. Především vnějších schodišť na terasy, lokální opravy opadancích kabřincových obkladů apod. Tyto drobnější práce v celkové ceně méně než 30 000 Kč s DPH byly výborem přijaty a byly objednány. Jejich realizace však může započít až s lepším počasím. Viz bodII-14, práce budou koordinovány. Probíhají práce na schodišti od křižovatky směrem k Moskevské (u štítu VR - 1461). <u>Oprava povrchu schodů byla dokončena.</u>	20.01.2026	info	Jirman
II-20		Při výměně hlavního vodoměru na Uzbecké (v šachtě v parku) byl zjištěn nefunkční uzávěr, který znemožňuje výměnu vodoměru. Bude objednána oprava. Byla předložena CN, která byla výborem odsouhlasena a práce byly objednány, čekáme na termín realizace a samotné provedení. <u>Práce budou provedeny do konce července.</u>	17.03.2026	30.07.2026	Votruba
II-21		Dveře do chodbičky v 6.NP Uzbecká sever budou opraveny po dokončení rekonstrukce bytu p. Šimrala, aby nedošlo k dalšímu poškození. <u>Bude doplněn samozavírač a bude opraveno.</u>	17.03.2026	01.09.2026	Votruba
II-22		Odpadkové koše u vstupů do věžáků. Bylo domluveno, že: - koše budou přikotveny k objektu aby nemohlo dojít k jejich převrnutí (jako se již několikrát stalo na Uzbecké) - <u>práce byly urgovány, realizace přislíbena v příštím týdnu</u> - budou dokoupeny horní kryty s popelníky. <u>Horní kryty byly objednány a zaplacený a dodány.</u>	17.03.2026	NT1 01.08.2026	Jirman
II-23		Vrámcí odečtů měřidel nebylo odečteno 7ks. Tento stav byl reklamován u poskytovatele služeb firmy Ulimex. Probíhají výměny a opravy měřidel, poslední domluvený termín výměn y je 15.5.2026. <u>Reklamované měřidla byly doplněna/vyměněna.</u>	31.03.2026	splněno	Votruba
II-24		Byly vypáčeny dveře v budničku u Uzbecké, který je přístupem do kolektoru pod tunelem, zloději ukradli cca 80m metatlického kabelu provozovatele CETIN. Bylo řešeno se správcem sítě. Pro znemožnění přístupu byly dveře zavařeny. <u>Bude pořízena bytelná petlice a prozatímní sváry odbroušeny, aby byl zachován servisní přístup.</u> Nyní přístup z poklopu v průjezdu.	02.06.2026	NT1 01.08.2026	Votruba
II-25		Byl proveden deratizační zásah, pastičky byly přilepeny, protože se dříve ve větší míře ztrácely.	02.06.2026	info	Dvořák
III		Plán oprav a budoucí úkoly	Datum vložení	Termín	Zodpovědné osoby
III-01	EPS:	Napojení EPS pomocí ZDP na PCO HZS HMP.	10.06.2025	viz níže	Jirman
		blíže info viz zápis z jednání s panem Jiříčkou z fi. Seos, které se uskutečnilo 8.4.2025 - viz příloha č. 1 zápisu výboru č. 12/2025	10.06.2025	info	
	1	Zajištění systému generální klíče dle požadavků HZS (do každé místnosti s čidly EPS). Do 24.6.2025 zajistí <u>L. Bulant koncepční návrh dalšího postupu.</u>	10.06.2025	viz níže	Bulant

	1.1.	Do 24.6.2025 zajistí L. Bulant koncepční návrh dalšího postupu. 2.7. Proběhla schůzka ohledně generálního klíče a čípkového systému s panem Průchou z firmy Amino Bohemia (Za SVJ přítomni Bulant a Jirman). Byly představeny možnosti GK, pravděpodobně nepůjdou použít žádné z dnešních vložek a bude se muset měnit vše - ještě bude prověřeno u firmy pracující se systémem vložek, které jsou v domě použity. Dále bude vytvořen seznam a počet dveří, kterých se systém generálního klíče bude týkat. Bylo dopočten přibližný počet dveří pro GK - jde o cca 250-300 Ks vložek. Bude vytvořen seznam, počet a úroveň GK. Byl vytvořen seznam pro Uzbeckou (použitelné i na Moskevskou). <u>Bude dopracováno na Vršovickou.</u>	10.06.2025	NT8 1.8.2026	Bulant	
	2	Pořízení UPS a napojení požárních ventilátorů pro větrání schodišť.	10.06.2025	viz níže	Jirman	
	2.1	Zjištění stavu a parametrů stávajících ventilátorů a poptání nových alternativ (předpoklad výrazně nižších nároků na startovací a provozní proudy a tudíž i nároky na náhradní zdroj). Místnosti s ventilátory nebyly zatím navštíveny, dohledává se příslušný klíč, případně dojde k odstranění stávající a vložení nové vložky. Klíče nenalezeny, bude muset být přistoupeno k odvrtání zámku a pořízení nové vložky. Přístup do místnosti s ventilátory byl obnoven, bohužel na ventilátorech se nenachází žádná identifikace či parametry, pro poptání alternativ. Budeme hledat v dokumentaci a platném PBR. V dokumentaci nebyl údaj dohledán, pouze informace, že ventilátory musí zajišťovat 15x násobnou výměnu vzduchu po dobu 45minut. Takže bude provedeno zaměření CHUC pro výpočet kubatur a požadavku na ventilátory. T.Jirman provedl přeměření chodeb a dopočítal kubaturu CHÚC, která je 2073 m3. To znamená, že je nutné mít požární ventilátor o min. výkonu 31 095 m3/hod. Budou osloveny firmy pro doplnění CN. Poptávka bude na požární ventilátor včetně záložního zdroje. Bylo potáno více firem vyrábějící požární ventilátory. Čekáme na odpověď. Dostali jsme několik odpovědí, s firmami budeme dále jednat, jaké jsou jejich jednotlivé možnosti. Jsem v bližším kontaktu s firmou Luwex, a.s., která jako jediná z poptávaných vypadá, že by zvládla komplexnost zakázky sama. Což je cílem SVJ aby se nemuselo řešit s vícero dodavateli a řešit jednotlivé vazby záruky apod. komplexního systému požárního větrání. <u>dne 4.5.2026 proběhla prohlídka stávajícího stavu s panem Vápeníkem. čekáme na vyjádření projekčního oddělení firmy Luwex.</u> Průběžně se připomínáme, abychom bod posunuli, zatím není další odezva. <u>Zjišťujeme možnosti provedení sond do VZT stoupačky, pro dokumentaci dnešního stavu a nařízení možnosti realizace nového stoupačích VZT potrubí pro větší kubatury objemu vzduchu.</u>	10.06.2025	01.08.2026	Jirman Dvořák(sondy)	
	3	Zajištění aktualizace a projednání s HZS "plán zdolávání požáru" dle platné legislativy Vzhledem k tomu že se nepodařilo ostatní body posunout do požadovaného stavu, kdy by dávalo smysl aktualizovat plán zdolávání požáru, je termín tohoto bodu posunut.	10.06.2025	01.09.2026	Jirman	
	4	Dokončení připojení k PCO s firmou SEOS - připojení zálohovaných požárních ventilátorů do EPS; osazení klíčových trezorů, zábleskových majáků a podobných prvků, které jsou nutné pro připojení k PCO. Toto je možné provést až po dokončení nebo těsně před dokončení bodů 1-3 tohoto úkolu.	10.06.2025	viz text.	Jirman	
	5	Na dřívějším jednání pan Votruba přislíbil zpracování CN na připojení našich domů na PCO. Zatím jsme CN neobdrželi, připomněli jsme se. Platí se třem subjektům HZS cca 36000 Kč/rok; SEOS cca 60000 Kč/rok; a <u>provozovateli PCO, kde CN ještě nemáme - zajišťujeme</u>	22.07.2025	NT3 01.08.2026	Votruba	
III-04		Byla provedena jiskrová zkouška na Moskevské (viz bod II-05-10) s řadou problémových míst, kdy stávající plášť je na hranici své životnosti (realizace nových střeš cca 2012, mělo by vydržet 15-20let). V rámci prací byla vytvořena dočasná sonda pro ověření dnešní skladby. Výbor připravil varianty, které nyní ověřuje u dodavatelů co se týče ceny a termínů jde o: - kompletní obnovu celé skladby včetně nového zateplení - obnova hydroizolační vrstvy - oprava problémových míst zjištěných jiskrovou zkouškou (proběhne pokud se nepodaří v dohledné době zajistit výše zmíněné možnosti) Získali jsem CN pouze na obnovu hydroizolační vrstvy, která pro svojí cenu nebyla výběrem schválena, <u>oslovíme další dodavatele pro doložení CN pro výběr a vyhodnocení.</u>	28.04.2026	NT1 01.08.2026	Dvořák/Votruba	
III-05		V rámci domovní schůze zazněl požadavek na uzavření (omezení přístupu) do zálivů u schodů v atriu mezi Moskevskou a Uzbeckou. Bod byl na výboru řešen a bylo domluveno, osazení mříže/zábradlí pro zamezení vstupu do prosotru. Přesný návrh bude upřesněn na další schůzy výboru a následně bude vybrán zhotovitel. Řešíme možnosti a jejich cenovou náročnost. <u>Bude poptána jednoduchá branka s rámem</u>	12.05.2026	NT1 01.08.2026	Dvořák	
III-06		Na VR2 bylo provedena lokální oprava spár v SV rohu objektu. Bude poptána celková prohlídka dnešního stavu s cílem vytvořit CN na celkovou opravu spár na objektu - tj. východní, severní a západní fasáda. <u>Obdrželi jsme CN na opravu spár na objektu Vršovická. Výbor ověří nabídkovou cenu u jiných dodavatelů, zda jde o cenu obvyklou.</u>	02.06.2026	01.08.2026	Votruba	
IV			Ostatní	Datum vložení	Termín	Zodpovědné osoby
IV-04		Natáčení:				
Neplnění bodů (již třetí náhradní termín a více):						
II-05.8	Votruba/Bulant					
III-1.1.1	Bulant					

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoliv nesouhlasu s obsahem jsou účastníci žádáni o písemné připomínky k tomuto zápisu a to nejpozději do pěti dnů od distribuce tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem a bude vyvěšen na stránky SvJ. Případné připomínky k zápisu zašlete na adresu tomas.jirman@gmail.com

Příští schůze výboru se bude konat v úterý **21.7.2026 od 18:00** V zasedací místnosti SVJ VRUMO v Uzbecké 1463/1.

.....
14.07. 2026 zapsal:
Tomáš Jirman

.....
za správnost:
Hana Nekolová