



PLNĚNÍ PLÁNU OPRAV ZA ROK 2012 A VÝHLED DO 31.12.2014

Předmětem této zprávy je vyhodnocení plnění Plánu oprav za rok 2012, včetně čerpání plánovaných finančních prostředků. Jako "očekávaná skutečnost" je uváděn předpoklad, nebo aktuálně dosažená úroveň skutečných nákladů plnění úkolů Plánu oprav. Dosahované úspory (nečerpání) finančních prostředků oproti plánovaným zvýší dynamiku plnění Plánu oprav v budoucích obdobích. Pořadové číslo úkolu opovídá číslovaní úkolů v Plánu oprav, schváleném na mimořádném shromáždění vlastníků 18.1.2012

Legenda		Plánovaný náklad (tis. Kč)
		Skutečný náklad (tis. Kč)
		Očekávaný náklad (tis. Kč)

1. REALIZACE JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ, NÁKLADY

tis. Kč

p.č.	Náklady celkem		úkol	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Poznámka - důvod
	plán	očekávané		plán	plán	plán	skutečné	očekáv	očekáv	
1	70	70	Instalace patních měřidel SV a měřidel ve spol. prostorách	70			0	70		řádné vyúčtování
<p>ve spolupráci se SF Tommi byla v 1Q 2012 provedena prověrka technického zajištění dodávky a měření spotřeby vody. Stávající vybavení na úrovni shematu kolaudovaného stavu potřebě řádného vyúčtování vyhovuje. Do patních měřidel není třeba zasahovat. Jsou majetkem dodavatele SV. V rámci úkolu č.3 byla instalována poměrová měřidla SV, TUV a tepla v bytech, nebytech a určených SČD. Od r.2012 jsou tato poměrová měřidla odečítána a mění se metodika vyúčtování dodávek medií a služeb. ÚKOL ZRUŠIT.</p>										
2	250	250	Kamerový systém	250			0	250		zabránění vandalismu
<p>Úkol není dostatečně specifikován, k jeho splnění je potřeba vypracovat v potřebném rozsahu bezpečnostní projekt</p> <p>Přechází do r.2013, 14</p>										
p.č.	Náklady celkem		úkol	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Poznámka - důvod
	plán	skutečné		plán	plán	plán	skutečné	očekáv	očekáv	
3	800	751	Inst. termostatic ventilů a hlavíc, poměrových měřidel tepla, rkst otopné soustavy	800			751			Regulace vytápění Adresná spotřeba tepla
<p>Kubásek Dokončení 2. etapy úkolu, zahájeného v r.2011. Dodavatel Ulímex ÚKOL UKONČEN</p>										
4	17 000	2 300	Výtahy Moskevská	3 500	2 000		620	300		rostoucí poruchovost výtahů
5			Výtahy Uzbecká	3 500	2 000		640	300		
6			Výtahy Vršovická	500	3 500	2 000	240	200		
1500										
<p>Zasadil, Nekolová</p> <p>1. ETAPA - repase všech výtahů dle jejich skutečného tech.stavu. Implementace závazných norem, prodloužení tech.životu min o 10 let.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hlasová komunikace při uvážnutí s dispečinkem OTIS, event. s dozorcem výtahu - autonomní ovládání nákladních výtahů při přepravě nákladů (stěhování, rekonstrukce bytů) - bezplatně jako bonus - osvětlení diodovými pásy - cena pro všechny výtahy celkem 1 498 625 Kč včetně DPH 14% - realizace červen 2012- únor 2013 (Moskevská 95812) - prodlouženo, potře s výtahem 95812 <p>2. ETAPA - Zlepšení komfortu výtahů - facelift</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozsah a provedení bylo stanoveno na základě nabídky a názoru vlastníků (seminář s vlastníky) <p>Ukončení úkolu očekáváme v 1.pol. 2013. Facelift bude proveden jen v osobních výtazích na Mo a Uzb Důvody - převážení stavebního materiálu v nákladních výtazích (rekonstrukce jednotek, výměna oken) - na Vr jsou interiéry ve velmi dobrém stavu, i když v posledním období rádi vandal Budou zvýšené náklady na opravy</p>										
p.č.	Náklady celkem		úkol	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Poznámka - důvod
	plán	očekávané		plán	plán	plán	skutečné	očekáv	očekáv	
7	150	150	Paviány, oprava patek podpěr	150			0		150	Souvislost se zatékáním Nálezová oprava
<p>Účelnost plnění tohoto úkolu je problematická. Znovu posoudit nutnost a účelnost opravy na základě požárního řešení. Přip. navrhnout zrušení úkolu</p>										
8	500	61	Schodiště na terasu	200	300		61			Stavební vady
<p>Konigsbauer, Železný, Kubásek</p> <p>Oprava provedena se střednědobou životností. Do roku 2017 se neočekává nutnost další opravy. Úspora nákladů oproti plánu 439 tis. Kč. ÚKOL UKONČEN</p>										
9	200	0	Oprava odsávání	200			0			Nefunkční
<p>Železný, Konigsbauer</p> <p>Úkol je řešen v rámci úkolu č.10. Nefunkční staré nástavby vzt s ventilátory, poháněnými elektricky byly sejmuty a nahrazeny ventilací se vzd. turbínkou Toto řešení je i vhodnější pro případ výměny oken za plastová. Náklady na tento úkol nebudou nebudou čerpány ÚKOL UKONČEN</p>										

10	1 200	2 587	Oprava střech	200	1 000		2 631			Nefunkční
<p>Železný, Königsbauer</p> <p>Návrh opatření předložila na základě dvouletého sledování vývoje technického stavu střech fa AS Minar (Ing. Kopecký) Na jeho základě byla uzavřena smlouva na realizaci s toutéž firmou. Realizace proběhla v termínu červenec - září 2012 Jednalo se o závažnou havarijního charakteru, teklo do 8 bytů. Bez adekvátního a neprodleného zásahu hrozily další škody. Překročení RN je odborně zdůvodněno a je opodstatněné. Cena 2 587 tis. Kč včetně 14%DPH Schváleno výborem, KK vzala na vědomí. Zápis ze schůzky výboru č. 22/2012. Náklady oproti plánu byly překročeny s ohledem na aktuálně zjištěný stav o 1 431 542 Kč tis. Kč. PRÁCE PROVEDENY VE VÝNIKAJÍCÍ KVALITĚ UKOL UKONČEN. Překročení nákladů tohoto úkolu je kompenzováno úsporami u jiných úkolů. Předkládá se shromáždění vlastníků k dodatečnému schválení</p>										
p.č.	Náklady celkem		úkol	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Poznámka - důvod
	plán	očekávané		plán	plán	plán	skutečné	očekáv	očekáv	
11	150	73	Průsaký do šachet výtahů Moskevská	150			82			Nefunkční
<p>Kubásek, Zasadil, Železný, Königsbauer</p> <p>Úkol ukončen.</p>										
12	1 300	1 500	Oprava chodeb a schodišť	500	500	300	0	1 000	500	Připrava podle PD
<p>Bulant</p> <p>výběrové řízení bylo vyhlášeno v r.2012. Ani vítězná firma se ale dostatečně nvyopřádala s arcitektonickým a technickým řešením. Výsledně byl objednan projekt u specializované projekční kanceláře.</p> <p>úkol přechází do r.2013</p>										
13	2 100	2 100	Kontrola a opravy el. instalace, event. úprava osazení elektroměrů	100	1 000	1 000	0	1 100	1 000	Nálezové opravy
<p>úkol nebyl zahájen, přechází do r.2013, 14</p>										
14	120	120	Oprava slaboproudé instalace Uzbecká	120			120			mnoho nedostatků nálezová oprava
<p>Kubásek</p> <p>úkol bylo odstraněno amatérské instalace a dovést slaboproudé instalace ovládní zvonků do standardu Moskevské a koexistence s instalací portálů</p> <p>ÚKOL UKONČEN</p>										
p.č.	Náklady celkem		úkol	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Poznámka - důvod
	plán	očekávané		plán	plán	plán	skutečné	očekáv	očekáv	
15	1 400	1 400	Úpravy EPS nebo protipožární zabezpečení objektů	1 200	200		0	1 400		mnoho nedostatků nálezová oprava
<p>Zasadil, Nekolová, Kubásek, Železný</p> <p>Koordinovat v rámci vize "Pohody a bezpečnosti bydlení ...", Provedeny úvodní konzultace (Ing. Ambrúžek, Erbes). Doporučeno zachovat kolaudovaný stav z roku 1987 Vazba na problematiku garáží a bezpečnosti domů</p> <p>Úkol přechází do r.2013</p>										
16	1 200	3 748	Běžné opravy zajištění provozu technologií včetně revizí	400	400	400	1 348	1 200	1 200	
<p>Kubásek, Königsbauer,</p> <p>úkol je průběžně plněn dle aktuálních potřeb. Tato položka je v Plánu oprav dlouhodobě finančně poddimenzovaná. Na kompenzace škod, způsobených vandalizmem bylo v r.2012 vynaloženo 406 tis.Kč.</p>										
17	7 000	7 225	Rekonstrukce terasy a průjezdu	200	1 800	5 000	425	1 800	5 000	Zamezení zatékání
<p>Zasadil, Železný, Kubásek, Königsbauer, Hošek</p> <p>A. Oprava drenážního systému, obnovit funkci - Má zásadní vliv na zatékání do průjezdu a NP Mo a Vr 1. etapa - oprava vodorovných vodotečí a svislých svodů z prostoru vyvýšené terasy mezi domy Vr, Uzb, Mo a v průjezdu (2012) - splněno 2. etapa - oprava vodorovných vodotečí a svodů dešťové vody s prostoru teras nad garážemi (2013) - splněno B. Lokální opravy teras pro zamezení zatékání do garáží, SČD a NP na Vr (2013) C. Opravy svislých konstrukcí na terasách (2013, 14) D. Opravy a rekonstrukce schodů na přístupech do Uzb a Mo z průjezdu i z parku (2013,14) E. Kultivace , oprava a úklid zeleného úseku na terasách (2013, 14) - perspektivně úprava na dětské hřiště dle standardů EU (2015,16)</p>										
p.č.	Náklady celkem		úkol	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Poznámka - důvod
	plán	očekávané		plán	plán	plán	skutečné	očekáv	očekáv	
18	6 080	6 000	Oprava lodžii Vršovická	80	6 000		0	6 000		Degradace konstrukce Odborné posudky PD - realizace 2013
<p>Železný, Königsbauer</p> <p>A. Na základě výsledků VŘ provede fa Kasten (v r.2013) - příprava stavby zahájena B. oprava střechy na přístavku Griffin - dožilá, byt' zatím neprotékající, ale bude poškozená od lešení a stavební činnosti ad A (2013)</p>										

19	2 000	2 000	Oprava oken na únikovém schodišti			2 000	0		2 000	Z důvodů tepelných ztrát
<i>Zasadil, Bulant, Kubásek, Železný, Königsbauer</i> <i>Vyjasnit obsah úkolu. Zvážit možnost ev. realizace v r. 2013 - 15 s ohledem na úkol č. 12 (oprava chodeb a schodišť), nebo návrh na zrušení</i>										
20	12 000	15 000	Výměna oken v bytech a nebytech			12 000	0	5 000	10 000	Z důvodů tepelných ztrát
<i>Zasadil, Nekolová, Königsbauer, Bulant, Kubásek, Železný,</i> <i>Plnění úkolu bylo oproti plánu urychleno, ale časový náskok bylo nutno zčásti věnovat vyřešení právních problémů.</i> <i>Otevřít VR, realizace 2013, 14.</i>										
tis Kč										
	53 520	45 335	Celkem 2012 - 2014	12 120	18 700	22 700	6 918	18 620	19 850	

2. OČEKÁVANÁ BILANCE NÁKLADŮ A ZDROJŮ PLÁNU OPRAV V LETECH 2012 - 2014

p.č.	Celkem za 2012 - 14		2012	2013	2014	2012	2013	2014	Poznámka
	plán	očekávané							
1	53 520	45 335	12 120	18 700	22 700	6 918	18 620	19 850	oproti rozpočtu Plánu oprav
2		8 185				5 202	80	2 850	
3									
4						19 400	24 693	19 673	
5						13 600	13 600	13 600	
6						24 693	19 673	13 423	
(6) = (4) + (5) - (1)									

3. SHRNUTÍ

a) V r.2012 bylo dokončeno 8 úkolů

č.	Plán 2012	vyčerpáno	ÚKOL	Přečerpáno	Nevyčerpáno - úspora
3	800	751	Rkst. Otopné soustavy, poměrová měřidla, termostatické ventily		49
8	200	61	Schodiště na terasu		139
9	200	0	Oprava odsávání (splněno v rámci úkolu č.10 - Střechy)		200
10	200	2 631	Střechy (spl. v úplnosti včetně realizace, plánované na r.2013)	1 431	
11	150	82	Průsaky Mo		68
14	120	120	Oprava slaboproudé el instalace		
16	400	1 348	Běžná údržba, havarie, vandalismus	948	
17	200	425	Terasy, průjezd	225	
	2 270	5 418	celkem	2 604	456

b) V r. 2012 byly rozpracovány 3 úkoly

č.	Plán 2012	vyčerpáno	ÚKOL	Přečerpáno	Nevyčerpáno - úspora
4	3 500	620	Výtahy Mo		2 880
5	3 500	640	Výtahy Uzb		2 860
6	500	240	Výtahy Vr		260
	7 500	1 500	CELKEM		6 000

První etapa provedena. Druhá etapa bude provedena v 1.pol. 2013 v souladu s plánem oprav. - očekávaná cena 600 tis. Kč

c) V r.2012 nebylo zahájeno plnění 7 úkolů

č.	Plán 2012	vyčerpáno	ÚKOL	Přečerpáno	Nevyčerpáno - úspora
1	70		Instalace patních měřidel SV a poměrových měřidel v SČD		70
2	250		Kamerový systém		250
7	150		Pavlány		150
12	500		Oprava chodeb a schodišť		500
13	100		Kontrola a opravy el. instalace		100
15	1 200		Úpravy EPS nebo požárního zabezpečení		1 200
18	80		Opravy lodžii Vr		80
	2 350		CELKEM		2 350

K tomu :

- Úkol navržen ke zrušení
- Obsah úkolu zatím nevyjasněn - podmíněno provedením komplexního projektu bezpečnosti a ostrahy - bude zadáno SF First
- Podmíněno vyjasněním v souvislosti s požárním řešením, event. návrh na zrušení
- Výběrové řízení na realizační firmu provedeno. Další průběh závisí na vypocování projektu - byl zadán projekční kancelář
- Bude přesunut do roku 2014 - souvisí s pasportizací SČD a NP
- Podmíněn vypracováním požárního řešení a projektu bezpečnosti a ostrahy
- Bude provedeno ve druhém pololetí 2013 v celém objemu úkolu - do 6 mil Kč

d) CELKEM r.2012

Plán 2012	vyčerpáno
12 120	6 918

tis. Kč

4 ZAVĚR

- a) Dynamika plnění Plánu oprav se v roce 2012 zvýšila, přestože výbor se musel věnovat i jiným tématům, přerůstajícím z minulosti
Vyčerpáno bylo z plánovaných 12 120 mil jen 6 918 mil Kč, do jisté míry i díky efektivitě, s jakou byly úkoly plněny
Na konci roku 2012 zůstalo na účtu dlouhodobých záloh SVJ naakumulováno 24,6 mil.Kč.
Znamená to, že peněz je na účtu SVJ nadbytek?
Ne, znamená to, že jsme je až dosud neinvestovali, ačkoli to bylo potřeba.
- b) Spravujeme atypický komplex budov v hodnotě cca 400 mil Kč
Příjem SVJ na dlouhodobé zálohy je ročně cca 13 000 tis Kč, **pro FO je možno vyčlenit cca 10 mil. Kč, tj. cca 2,5 % ročně z uvedené hodnoty nemovitosti.**
Na jeho údržbu, rekonstrukce a rozvoj v souladu s vývojem požadavků na standard bydlení to není mnoho.
Obvykle bývá, dle charakteru budov a požadavků na ně, investováno do jejich údržby, rekonstrukcí a modernizací 6 - 12%
Aby naše domy nechátraly musíme alespoň těch 10 000 tis. Kč ročně investovat, a to cílevědomě, s dlouhodobou vizí.
Potřebujeme generel, dlouhodobě slednocující urbanistické, technické a sociální požadavky, podložený dlouhodobým, finančně vybilancovaným výhledem Plánu oprav.
Výbor v této věci již přijal rozhodnutí (zápis č.13, 14/2013)
- c) Přitom musíme vzít v úvahu, že naše výdaje na správu porostou, především proto, že je nutno investovat také do ostrahy našeho majetku, který jinak bude neustále napadán a ničen. Bude narušována i pohoda bydlení a užívání NP v našich objektech. Na eliminaci následků vandalizmu jsme v roce 2012 vynaložili 406 tis Kč. A tyto výdaje porostou, pokud jej nezastavíme.
Oblast bezpečnosti a pohody bydlení bude výbor intenzivně řešit v součinnosti se správcovskou firmou ještě v roce 2013.